



KVV - TYÖN TARKASTUSASIAKIRJA
 IV - TYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

Vastaava työnjohtaja täyttää

Lupaanro _____ - _____

| | | |
|-----------------|------|-------------------------------|
| Rakennuspaikka: | Kylä | Kortteli/tontti Tila / rek.no |
| Rakennuttaja: | Nimi | Rakennuspaikan osoite |

| KVV – TYÖNJOHTAJA TÄYTTÄÄ: | Päiväys | Vast.tj. | Huomautukset |
|--|----------------|-----------------|---------------------|
| 1. KVV - työnjohtaja hyväksytty | | | |
| 2. Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu | | | |
| 3. LVI-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu | | | |
| 4. Ulkopuoliset jätevesiviemärit tarkastettu | | | |
| 5. Ulkopuoliset sadevesiviemärit tarkastettu | | | |
| 6. Jätevesi- ja sadevesikaivot tarkastettu | | | |
| 7. Selvitys jätevesien talousvesien käsittelystä ja johtamisesta jätetty rakennusvalvontaan (kunnan viemäriverkon ulkopuoliset alueet) | | | |
| 8. Jätevesien käsittelymenetelmä tarkastettu (haja-asutusalue) | | | |
| 9. Sisäpuoliset pohjaviemärit tarkastettu | | | |
| 10. Kerrosviiemärit tarkastettu | | | |
| 11. Vesijohdot tarkastettu Paine koe | | | |
| 12. Palo-, lämpö- ja ääneneristykset tarkastettu | | | |
| 13. Loppukatselmus pidetty | | | |

KVV-vastaavan työnjohtajan päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys

| IV – TYÖNJOHTAJA TÄYTTÄÄ: | Päiväys | Vast.tj. | Huomautukset |
|---|----------------|-----------------|---------------------|
| 1. IV- työnjohtaja hyväksytty | | | |
| 2. Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu | | | |
| 3. LVI-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu | | | |
| 4. Kanaviston asennustarkastus suoritettu | | | |
| 5. Tiiveyskoe suoritettu (mikäli käytetyt kanavaosat eivät ole tyyppihyväksytyjä). Pöytäkirja | | | |
| 6. Lämmön-/paloeristeet tarkastettu | | | |
| 7. Kanaviston puhdistettavuus tarkastettu | | | |
| 8. Koneellisen ilmanvaihdon tulo-/poistoilmaventtiilit tarkastettu | | | |
| 9. Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilit tarkastettu | | | |
| 10. Ilmamäärien mittausta ja säätö suoritettu. Pöytäkirja | | | |
| 11. Iv-järjestelmän ominaissähkönkulutus (SFP) on mitattu. Pöytäkirja. | | | |
| 12. Loppukatselmus pidetty | | | |

IV-vastaavan työnjohtajan päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys

Tämä tarkastusasiakirja esitetään Maskun rakennusvalvonnassa ennen käyttöönotto-katselmusta ja **luovutetaan loppukatselmuksen yhteydessä.**

HUOMAUTUKSET KÄÄNTÖPUOLELLA